

Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество», в части выполнения проектных работ на строительство дорог в квартале улиц Григория Алексеева – Тимофея Несговорова – Салаирский тракт в г. Тюмени»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.11 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2023 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 27.12.2022 № 28, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 09.01.2023 № 2-рк.

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» (далее – ГП «Сотрудничество»), в части выполнения проектных работ на строительство дорог в квартале улиц Григория Алексеева – Тимофея Несговорова – Салаирский тракт в г. Тюмени.

Объект контрольного мероприятия: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени (далее – Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2021 год, иные периоды.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.01.2023 по 16.03.2023.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

Муниципальный контракт от 14.06.2018 № 04000.18.041 заключен между Департаментом и ООО «ТехноСтройПроект» (далее – Исполнитель) на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог в районе улиц Магистральная – Григория

Алексеева г. Тюмени» (*территория входит в квартал улиц Григория Алексеева – Тимофея Несговорова – Салаирский тракт*) (далее – Объект).

В соответствии с пунктом 4.1 контракта срок оказания услуг составляет 120 календарных дней с момента заключения контракта.

Фактически общий срок с момента заключения контракта до даты его исполнения составил 1 191 день.

1. Департамент взыскал с Исполнителя неустойку по контракту за просрочку исполнения обязательств с приложением расчета суммы неустойки, при этом при расчете неустойки учтена ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (*ключевая ставка, установленная Банком России*) в размере 6,5 %.

Между тем расчет неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по контракту произведен не в полном соответствии с требованиями части 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и пунктов 6.2.7, 7.5 контракта, в том числе в части применения ключевой ставки, установленной Банком России (*в период с 13.09.2021 по 25.10.2021 – 6,75 %*).

2. Кроме того, Департамент несвоевременно направил проектную документацию на прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости (*несоблюдение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий контракта*).

3. Департамент дважды включал Объект в состав обоснований бюджетных ассигнований по расходам капитального характера. Между тем бюджетом города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и бюджетом города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов финансирование строительно-монтажных работ по Объекту не предусмотрено.

Таким образом, существуют риски длительного неиспользования проектной документации по Объекту.

По результатам контрольного мероприятия подготовлено и направлено представление в адрес Департамента.

Представление исполнено в установленный срок и снято с контроля.