

Сведения о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

п. 2.40 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 10.01.2020 № 1-пр.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: средства областного бюджета.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. Мероприятие регионального проекта по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий (далее – благоустройство территорий в рамках регионального проекта) в 2019 году реализовывалось только в г. Тюмени. Между тем региональный проект нацелен на повышение комфортности городской среды во всех городах Тюменской области.

2. При проведении электронных аукционов и конкурсов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках регионального проекта отмечен низкий уровень конкуренции – все конкурентные закупки не состоялись, контракты (договоры) заключены по начальной максимальной цене с единственными участниками.

3. В ходе выборочного анализа контрактов, проектно-сметной и исполнительно-технической документации и осмотра выполненных работ по благоустройству территорий в рамках регионального проекта установлено: частичное завышение сметной стоимости работ при определении начальной максимальной цены договора; неполное подтверждение объемов строительно-монтажных работ, качества и стоимости оборудования и материалов и т. д.

Кроме того, по объекту «Благоустройство сквера Якова Неумоева»:

– в качестве подтверждения расчета начальной максимальной цены контракта представлены коммерческие предложения от фирм, которые прекратили свою деятельность ранее, чем представлено коммерческое предложение;

– заказчик не воспользовался возможностью установления в заключаемых им контрактах требования о предоставлении подрядчиком документов, подтверждающих стоимость материалов, сметная стоимость которых определена по прайс-листам. Это не позволяет осуществить надлежащий контроль за эффективностью и экономностью использования бюджетных средств на оплату контрактов как со стороны заказчика, так и со стороны органов государственного (муниципального) финансового контроля.

4. Доведенные плановые значения показателей регионального проекта на 2019 год достигнуты, при этом наименования показателей, указанные в паспорте регионального проекта и в отчете о ходе реализации регионального проекта за 2019 год (размещенных в ИС «Электронный бюджет»), не в полной мере соответствуют показателям, установленным для Тюменской области в федеральном проекте и в соглашении о реализации регионального проекта.

5. Иные недостатки.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены:

1) информация по экспертно-аналитическому мероприятию в Тюменскую областную Думу и Правительство Тюменской области;

2) информационное письмо в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, главе города Тюмени.