

Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, направленных на строительство крытого ледового катка по ул. Судоремонтная в городе Тюмени в рамках реализации государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2026 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 30.12.2025 № 23, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 12.01.2026 № 1-рк.

Предмет контрольного мероприятия: законность и эффективность расходования бюджетных средств, направленных на строительство, в том числе материально-техническое оснащение крытого ледового катка по ул. Судоремонтная в городе Тюмени в рамках реализации государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования».

Объекты контрольного мероприятия:

- государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства»¹;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Водник» города Тюмени².

Проверяемый период деятельности: 2022– 2025 годы, иные периоды.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.01.2026 по 29.05.2026.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

Всего за 2022 год – I квартал 2026 года на строительство и материально-техническое оснащение крытого ледового катка по ул. Судоремонтная

¹ Далее – ГКУ ТО «УКС».

² Далее – МАУ ДО СШ «Водник».

в городе Тюмени (далее – объект, крытый каток) направлены средства областного бюджета в сумме 849 692 тыс. руб., в том числе:

– в ГКУ ТО «УКС» на строительство объекта – 787 197 тыс. руб.³ *(на строительство объекта, разработку и экспертизу проектной документации, авторский надзор, технологическое присоединение к электрическим сетям, сети газораспределения, к системе холодного водоснабжения и водоотведения, компенсацию за вынос сетей теплоснабжения и электроснабжения, прочие затраты);*

– в бюджет города Тюмени для МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени на приобретение движимого имущества для оснащения объекта – 62 495 тыс. руб.⁴ *(приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для следж-хоккея, тренажерного зала, фигурного катания, керлинга на колясках; машин и оборудования для подготовки и заливки льда, оборудования для системы видеосудейства «Видеогол»; оборудования, мебели, компьютерной техники, техники общего пользования, хозяйственного инвентаря для обеспечения деятельности ледового катка, оборудования и инвентаря для оснащения медицинского кабинета и др.).*

Строительство объекта осуществлялось в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования», регионального проекта «Развитие инфраструктуры отраслей физической культуры, спорта и дополнительного образования» (не входящего в состав национальных проектов) в целях достижения показателя «Построены и реконструированы спортивные объекты капитального строительства» для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями и увеличения численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Возведение крытого катка проводилось на месте расположения существующих двух нежилых деревянных зданий (раздевалок) и открытого катка (корта) с трибунами 1976 года постройки, которые находились

³ В 2022–2025 годах.

⁴ В 2025 году – I квартале 2026 года.

в аварийном состоянии и снесены в мае 2024 года.

Разработанная проектная документация на строительство объекта и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы. Вместе с тем установлены замечания к проектной документации (при проектировании электрических розеток, системы дымоудаления, козырьков над приемами, системы телефонизации, архитектурной подсветки фасада и др.).

МАУ ДО СШ «Водник» города Тюмени уставная деятельность в здании крытого катка (проведение мероприятий и доступ населения) начата с 29.12.2025. Занятия по хоккею и фигурному катанию на коньках с 2026 года проводятся на построенном крытом катке.

По следж-хоккею, керлингу на колясках занятия включены в муниципальное задание на 2026 год⁵ (значение показателя по количеству занимающихся: следж-хоккей – 14 чел., керлинг на колясках – 12 чел). На март 2026 года группы не сформированы, занятия не осуществлялись.

В ходе проверки установлены нарушения и недостатки, в том числе:

1) нарушения части 3 статьи 7, части 1 статьи 18, частей 1, 9, 9.2 статьи 22, частей 6, 8 статьи 34, пункта 2 части 2 статьи 42, пунктов 1 и 2 части 1, частей 2 и 7 статьи 94, частей 1, 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 1.2, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условий государственного контракта;

2) нарушения части 1 статьи 2, пункта 3 части 1 статьи 3, пункта 1 части 10 статьи 4, части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпункта «з» пункта 2, подпункта «в» пункта 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам

⁵ Утверждено приказом Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 06.02.2026 № 381 (с изм. от 06.03.2026 № 2).

закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132, условий договоров;

3) нарушения пункта 46 Инструкции № 157н⁶;

4) иные нарушения и недостатки.

По фактам выявленных нарушений подготовлено представление в ГКУ ТО «УКС». Направлены представление в МАУ ДО СШ «Водник», информационные письма в Главное управление строительства Тюменской области, Департамент физической культуры и спорта Тюменской области, Департамент финансов Тюменской области, Администрацию города Тюмени.

⁶ Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.